

Id	Task Name	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	2008												2009												
						a	m	j	j	a	s	o	n	d	i	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	i	f	m	a
1	<b>Maarheeze Variant 1B</b>	562 dagen	din 1-5-07	woe 24-6-09																										
2	<b>Voortraject</b>	41 dagen	din 1-5-07	woe 27-6-07																										
3	Haalbaarheidsonderzoek	39 dagen	din 1-5-07	vri 22-6-07																										
4	Bestuurlijk overleg	0 dagen	woe 27-6-07	woe 27-6-07																										
5	<b>Garanties</b>	10 dagen	woe 26-12-07	woe 9-1-08																										
6	Inpassingsgarantie (ProRail)	2 wkn	woe 26-12-07	woe 9-1-08	17EB																									
7	Bedieningsgarantie (NS Reizigers)	2 wkn	woe 26-12-07	din 8-1-08	6GB																									
8	Investeringsgarantie (overheid)	2 wkn	woe 26-12-07	din 8-1-08	7GB																									
9	<b>VO aanbestedingstraject</b>	80 dagen	woe 27-6-07	din 16-10-07																										
10	voorbereiding + uitvraag bij en opdracht aan adviesbureaus	16 wkn	woe 27-6-07	din 16-10-07	4																									
11	<b>Planstudie</b>	160 dagen	woe 17-10-07	din 27-5-08																										
12	Technisch PvE	2 wkn	woe 17-10-07	din 30-10-07	10																									
13	Review + besluit (ProRail)	2 wkn	woe 31-10-07	din 13-11-07	12																									
14	VO	4 wkn	woe 14-11-07	din 11-12-07	13																									
15	Review + besluit (ProRail)	2 wkn	woe 12-12-07	din 25-12-07	14																									
16	Opstellen VO Rapportage	2 wkn	woe 26-12-07	din 8-1-08	15																									
17	Besluitvorming ProRail/versturen Beschikkingaanvraag/- en beslissing	5 mndn	woe 9-1-08	din 27-5-08	16																									
18	Railverkeertechnisch ontwerp	4 wkn	woe 9-1-08	din 5-2-08	16																									
19	<b>Afronden Plan studie</b>	55 dagen	woe 28-5-08	woe 13-8-08																										
20	Kick-off - na besluit beschikking V&W	1 wk	woe 28-5-08	din 3-6-08	17																									
21	DO	4 wkn	woe 4-6-08	din 1-7-08	20																									
22	Vastleggen Infraclaim	2 wkn	woe 18-6-08	din 1-7-08	21GE																									
23	Beveiligingsontwerp	6 wkn	woe 2-7-08	woe 13-8-08	28EB																									
24	<b>Bestek + Tekeningen</b>	40 dagen	woe 2-7-08	din 26-8-08																										
25	Kick-off	1 wk	woe 2-7-08	din 8-7-08	21																									
26	Bestek + tekeningen - Bouwkundig	6 wkn	woe 9-7-08	din 19-8-08	25																									
27	Bestek + tekeningen - Infra	6 wkn	woe 9-7-08	din 19-8-08	26GE																									
28	Beveiligingsbestek	1 wk	woe 13-8-08	din 19-8-08	27GE																									
29	Review bestek door ProRail	1 wk	woe 20-8-08	din 26-8-08	28																									
30	<b>Plannologische procedure</b>	100 dagen	woe 9-1-08	din 27-5-08																										
31	Artikel 19, lid 1 WRO + aanvraag bouwvergunning	5 mndn	woe 9-1-08	din 27-5-08	8																									
32	Grondaankoop	4 mndn	woe 6-2-08	din 27-5-08	31GE																									
33	<b>Traditionele Aanbesteding + contractvorming</b>	88 dagen	woe 9-7-08	vri 7-11-08																										
34	Vorbereiding aanbesteding	6 wkn	woe 9-7-08	din 19-8-08	26GE																									
35	Aanbesteding (24 kalenderdagen Erkenningsregeling ProRail)	18 dagen	woe 20-8-08	vri 12-9-08	34																									
36	Beoordeling + besluitvorming	4 wkn	maa 15-9-08	vri 10-10-08	35																									
37	gunningsadvies + opdracht	1 mnd	maa 13-10-08	vri 7-11-08	36																									
38	<b>Uitvoering</b>	163 dagen	maa 10-11-08	woe 24-6-09																										
39	vastleggen BDS/TVP (na opdrachtverlening)	21 wkn	maa 10-11-08	vri 3-4-09	37																									
40	voorbereiding	4 wkn	don 8-1-09	don 5-2-09	41EB																									
41	uitvoering	4 mndn	don 5-2-09	woe 27-5-09	39BE-40%																									
42	indienststelling	1 mnd	don 28-5-09	woe 24-6-09	41																									

Project: 070320 aanbestedingsplanning  
Date: vri 22-6-07

Task: Progress Summary External Tasks Deadline

Split: Milestone Project Summary External Milestone